

Sprawozdanie z wykonania inwestycji w 2014 roku

Lp.	Nazwa inwestycji	Wartość inwestycji brutto w 2014 r.		Wydatki poniesione w 2014 r.	Efekt rzeczowy	Uwagi
		3	4			
1	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Wiśniew - Wiśniew-Kolonia - Borki-Paduchy Etap IIIa	350 000 zł	350 000 zł	4 721,94 zł	Sieć wodociągowa ø90-160 PE 2147 m, przyłącza wodociągowe ø40-63 PE 70 m	Inwestycja przesunięta do realizacji w 2015 r. W 2014 r. ogłoszono kolejno dwa przetargi na roboty budowlane. W każdym postępowaniu wartość najniższej oferty przekraczała kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia. Przetargi unieważniono. Nowe postępowanie przetargowe przeprowadzono w 2015 r., wyłoniono wykonawcę i w dniu 17 lutego 2015 r. podpisano umowę na roboty budowlane. Zadanie jest objęte difundowaniem z PROW na lata 2007-2013 w ramach działania 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej".
2	Projektowanie i budowa sieci wodociągowej w Wiśniewie przy ul Siedleckiej	15 000 zł	15 000 zł	1 008,10 zł	Sieć wodociągowa ø225 PCV 69 m	Inwestycja zrealizowana częściowo, budowę przesunięto do wykonania w 2015 r. W 2014 r. opracowano projekt sieci wodociągowej, uzyskano pozwolenie na budowę. W 2015 r. wyłoniono wykonawcę i w dniu 17 lutego 2015 r. podpisano umowę na roboty budowlane. Zadanie jest objęte difundowaniem z PROW na lata 2007-2013 w ramach działania 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej".
3	Budowa przyłącza wodociągowego do granicy nieruchomości w Wólce Wiśniewskiej	4 100 zł	4 100 zł	2 280,91 zł	Przyłącze wodociągowe do granicy nieruchomości odbiorcy	Inwestycja zrealizowana.
4	Promocja gospodarcza	4 568 zł	4 568 zł	3 766,76 zł	Baza wiedzy o Mazowszu	Inwestycja zrealizowana. Na podstawie podpisanie umowy w dniu 18 marca 2014 r. przekazano dotację na realizację zadania.

Lp.	Nazwa inwestycji	Wartość inwestycji brutto w 2014 r.		Wydatki poniesione w 2014 r.	Efekt rzeczowy	Uwagi
		ogółem				
1	2	3	4	5	6	7
5	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze krajowej Nr 63 na odcinku Wiśniew- Wiśniew Kolonia Etap 2	250 000 zł	250 000 zł	- zł	Ciąg pieszo-rowerowy o długości ok. 1000 m w Wiśniewie-Kolonii	Inwestycja przesunięta do realizacji w 2015 r. Zgodnie z podpisaną umową finansowanie inwestycji odbywa się z 50% udziałem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. W 2014 r. GDDKiA nie przewidziała środków na współfinansowanie inwestycji.
6	Przebudowa drogi powiatowej nr 3656W Gostchorz - Zabłocie - Zbuczyn w miejscowości Stare Okniny	100 000 zł	100 000 zł	100 000,00 zł	Remont nawierzchni jezdni na odcinku ok. 1 km	Inwestycja zrealizowana. Finansowanie inwestycji wspólnie z Powiatem Siedleckim na podstawie zawartego porozumienia.
7	Budowa drogi gminnej w Mościbrodach (Zachojniaku)	290 000 zł	290 000 zł	219 800,70 zł	Odcinek drogi o nawierzchni z kostki betonowej o długości 333 m i szerokości 4-5 m	Zrealizowano I etap inwestycji.
8	Projekt przebudowy drogi w Wiśniewie - ul. Południowa	20 000 zł	20 000 zł	13 776,00 zł	Dokumentacja na przebudowę drogi o długości ok. 350 m	Inwestycja zrealizowana.
9	Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Zabłocie	100 000 zł	100 000 zł	66 559,56 zł	Wykonanie betonowej nawierzchni drogi o długości 510 m i szerokości 5,5 m	Inwestycja zrealizowana. Zadanie zostało dofinansowane przez Urząd Marszałkowski ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w wysokości 33.279,78 zł..
10	Projektowanie przebudowy drogi w miejscowości Lipniak - Stok Wiśniewski	10 000 zł	10 000 zł	10 000,00 zł	Wykonanie drogi o nawierzchni asfaltowej o długości 560 m	Inwestycja zrealizowana.
11	Projekt przebudowy drogi w Wiśniewie - ul. Szkolna	20 000 zł	20 000 zł	15 744,00 zł	Dokumentacja na przebudowę drogi o długości ok. 600 m	Inwestycja zrealizowana.
12	Zakup wiaty przystankowej wraz z utwardzeniem terenu	5 275 zł	5 275 zł	5 200,00 zł	Wiaty przystankowa wraz z zagospodarowaniem terenu w Tworach.	Inwestycja zrealizowana.
13	Utwardzenie powierzchni gruntu pod przystanek autobusowy w miejscowości Mościbrody (Zachojniak)	13 530 zł	13 530 zł	13 530,00 zł	Utwardzenie ok. 220 m2 powierzchni gruntu.	Inwestycja zrealizowana.
14	Opracowanie dokumentacji odwodnienia ul. Batalionów Chłopskich w Wiśniewie	20 000 zł	20 000 zł	- zł	Dokumentacja na odwodnienie drogi na odcinku ok. 150 m	Inwestycja przesunięta do realizacji w 2015 r.

Lp.	Nazwa inwestycji	Wartość inwestycji brutto		Wydatki poniesione w 2014 r.	Efekt rzeczowy	Uwagi
		ogółem	w 2014 r.			
1	2	3	4	5	6	7
15	Budowa stancji przy ścieżkach rowerowych w miejscowości Myrcha	53 000 zł	53 000 zł	- zł	Stanica rowerowa w miejscowości Myrcha	Realizacja inwestycji odłożona. Zadanie zrealizowane w partnerstwie z Miastem Siedlce. Wniosek o dofinansowanie ze środków UE nie uzyskał akceptacji.
16	Budowa pochylni dla niepełnosprawnych w budynku Ośrodka Zdrowia	78 500 zł	78 500 zł	63 821,00 zł	Pochylnia dla osób niepełnosprawnych przy budynku Ośrodka Zdrowia w Wiśniewie	Inwestycja zrealizowana.
17	Dokumentacja projektowa termomodernizacji i przebudowy budynku Urzędu Gminy w Wiśniewie	30 000 zł	30 000 zł	28 339,20 zł	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na termomodernizację i przebudowę Urzędu Gminy Wiśniew	Inwestycja w trakcie realizacji. Termin zakończenia projektu 20.10.2015 r.
18	Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP w Starych Okninach	15 768 zł	15 768 zł	15 768,00 zł	Pompa szlamowa 1 szt., aparaty powietrzne z maskami i butlami kompozytowymi - 2 szt., ubrania ochronne 4 kpl., prądownice strażackie 2 szt., kurtyna wodna 1 szt., węże ssawne 2 szt., węże tłoczne 22 szt.	Inwestycja zrealizowana. Zadanie zostało dofinansowane z WFOŚiGW w wysokości 13.554 zł.
19	Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP w Śmiarach	9 403 zł	9 403 zł	8 154,00 zł	Pompa szlamowa do ścieków i agregat prądotwórczy.	Inwestycja zrealizowana. Zadanie zostało dofinansowane z WFOŚiGW w wysokości 8.154 zł.
20	Termomodernizacja, przebudowa dachu i budynku Zespołu Oświatowego w Wiśniewie	3 204 868 zł	2 132 053 zł	427 857,62 zł	Przebudowa najstarszej części budynku Zespołu Oświatowego w Wiśniewie	Inwestycja dwuletnia - w toku. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2014-2015. W 2014 r. wykonano część robót budowlanych. Nie zrealizowano całego zakresu rzeczowego przewidzianego do wykonania w 2014 r. ze względu na konieczność uszczegóławiania dokumentacji w zakresie wzmocnienia fundamentów oraz rozwiązań więźby dachowej. Poza tym wykonawca nie złożył w 2014 r. faktur za cały wykonany zakres robót.

Lp.	Nazwa inwestycji	Wartość inwestycji brutto		Wydatki poniesione w 2014 r.	Efekt rzeczowy	Uwagi
		ogółem	w 2014 r.			
1	2	3	4	5	6	7
21	Projektowanie i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wiśniewie	120 000 zł	120 000 zł	- zł	Zwiększenie wydajności oczyszczalni ścieków do przepustowości 600 m ³ /d	Inwestycja przesunięta do realizacji w 2015 r. Prowadzone są negocjacje dotyczące pozyskania gruntu pod inwestycję.
22	Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wiśniewie przy ul. Siedleckiej	25 000 zł	25 000 zł	1 008,10 zł	Sieć kanalizacyjna ø250 PCV 65 m	Inwestycja zrealizowana częściowo, budowę przesunięto do wykonania w 2015 r. W 2014 r. opracowano projekt sieci kanalizacyjnej sanitarnej, uzyskano pozwolenie na budowę. W 2015 r. wyłoniono wykonawcę i w dniu 17 lutego 2015 r. podpisano umowę na roboty budowlane. Zadanie jest objęte dofinansowaniem z PROW na lata 2007-2013 w ramach działania 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej".
23	Zakup pompy do ścieków	7 400 zł	7 400 zł	6 273,00 zł	Pompa do ścieków.	Inwestycja zrealizowana.
24	Projekt oświetlenia ulicznego w miejscowości Kaczory	5 420 zł	5 420 zł	5 412,00 zł	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa oświetlenia drogi na odcinku ok. 400 m	Inwestycja zrealizowana.
25	Budowa oświetlenia ulicznego w Wiśniewie przy ul. Bankowej	16 000 zł	16 000 zł	15 867,00 zł	Oświetlenie odcinka ok. 100 m ul. Bankowej	Inwestycja zrealizowana.
26	Projektowanie i budowa oświetlenia Mościbrody-Wółka Wiśniewska	50 000 zł	50 000 zł	10 450,00 zł	Oświetlenie drogi na odcinku ok. 1200 m	Inwestycja zrealizowana. W 2014 r. środki przeznaczone były na opracowanie dokumentacji projektowej. Budowę przewidziano do realizacji w 2015 r.
27	Modernizacja oraz wyposażenie budynku Wiejskiego Domu Kultury w Mroczkach	1 167 727 zł	1 167 727 zł	1 036 300,44 zł	Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej	Inwestycja zrealizowana. Dofinansowanie w wysokości 500.000,00 zł w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie operacji odpowiadających warunkom pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013.

Lp.	Nazwa inwestycji	Wartość inwestycji brutto		Wydatki poniesione w 2014 r.	Efekt rzeczowy	Uwagi
		ogółem	w 2014 r.			
1	2	3	4	5	6	7
28	Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Łupinach	1 153 960 zł	1 153 960 zł	920 744,39 zł	Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej	Inwestycja zrealizowana. Dofinansowanie w wysokości 478 472,00 zł w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie operacji odpowiadających warunkom pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013.
29	Zakup atlasu do ćwiczeń	6 000 zł	6 000 zł	6 000,00 zł	Zestaw do ćwiczeń siłowych	Inwestycja zrealizowana.
30	Budowa placów zabaw przy oddziałach przedszkolnych	110 594 zł	110 594 zł	108 669,45 zł	Trzy place zabaw przy oddziałach przedszkolnych w Wiśniewie, Radomyśli i Smiarach	Inwestycja zrealizowana. Dofinansowanie w wysokości 108 669,45 zł w ramach POKL ze środków EFS.
31	Zakup wyposażenia do oddziałów przedszkolnych	27 500 zł	27 500 zł	21 702,12 zł	Wyposażenie trzech oddziałów przedszkolnych w Wiśniewie, Radomyśli i Smiarach	Inwestycja zrealizowana. Dofinansowanie w wysokości 21 702,12 zł w ramach POKL ze środków EFS.
32	Zakup schodolazu dla ZO w Radomyśli	15 000 zł	15 000 zł	15 000,00 zł	Schodolaz dla uczniów niepełnosprawnych.	Inwestycja zrealizowana. Dofinansowanie w wysokości 6 000,00 zł w ramach "Programu wyrównywania szans między regionami II" finansowanego ze środków PFRON.
32	Projekt budowy boiska sportowego w Wiśniewie	20 168 zł	20 168 zł	- zł	Boisko sportowe	Inwestycja przesunięta na 2015 r. Prowadzone są rozmowy dotyczące przekazania gruntu pod inwestycję.
Razem		7 318 781 zł	6 245 966 zł	3 147 754,29 zł		

WÓJT

Krzysztof Kryszczuk