

URZĄD GMINY BEŁCHATÓW
REFERAT INWESTYCJI
I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
97-400 Bełchatów, ul. Kościuszki 13

Bełchatów, dnia 06.09.2018 r.



Rada Gminy Bełchatów
w/m

Nasz znak: **IZ.0003.9.2018**

W odpowiedzi na pismo Rady Gminy Bełchatów – znak: AK.0003.65.2018 z dnia 24.08.2018 r., dotyczące interpelacji Radnej Marzeny Polak informuję o etapach realizacji wnioskowanych przez Radną zadań inwestycyjnych:

1) Przebudowa drogi w Zawadach (dz. nr 76/6) – inwestycja jest w trakcie realizacji. Zakres prac obejmuje przebudowę drogi na odcinku o długości 362 mb poprzez potrójne powierzchniowe utwalenie grysami i emulsją asfaltową na podbudowie z tłucznia dolomitowego.

Termin realizacji: do 31 października 2018 r.

2) Wykonanie nakładki asfaltowej na ulicy Królowej Bony w Kałdunach – zadanie jest w trakcie realizacji. Zakres prac obejmuje przebudowę odcinka drogi na długości 240 mb poprzez potrójne powierzchniowe utwalenie grysami i emulsją asfaltową na podbudowie z tłucznia dolomitowego.

Termin realizacji: do 31 października 2018 r.

3) Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Kałdunach:


- rozbudowano oświetlenie uliczne w Kałdunach na osiedlu Aaron Park. Na odcinku o długości 105 mb zamontowano 2 słupy wraz z oprawami Led – 50W,
- zlecono opracowanie dokumentacji projektowej dla zadań:
 - „Budowa oświetlenia przy ul. Kazimierza Wielkiego w msc. Kałduny (FS Kałduny)” w zakresie rozbudowy oświetlenia na odcinku około 250 mb,
 - „Rozbudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi Kałduny – Dobrzelów” w zakresie

rozbudowy oświetlenia kablowego (typu LED) z istniejącego zasilania na odcinku około 220 mb.

Termin wykonania dokumentacji: do 25 października 2018 r.

W zakresie dotyczącym modernizacji oczyszczalni ścieków w Zawadach informuję, iż na dzień dzisiejszy Gmina nie posiada pozwolenia na budowę, ze względu na skomplikowany charakter sprawy oraz przedłużające się postępowanie dotyczące wydania pozwolenia wodnoprawnego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”. W sierpniu został ogłoszony przetarg na realizację tego zadania, gdzie w SIWZ został wpisany termin realizacji uzależniony od daty przekazania prawomocnego pozwolenia na budowę. Przedmiotowy przetarg został unieważniony, ze względu na to, iż kwoty złożonych ofert przewyższały kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na finansowanie zamówienia.

Po uzyskaniu pozwolenia na budowę zostanie ogłoszony kolejny przetarg, obejmujący I i II etap realizacji zadania.


mgr Karol Ładziak

Otrzymują:

1. adresat
2. aa